

PILASTRO 3

Descrizione dell'intervento

Pilastro lungo il lato Ovest del fabbricato.

L'intervento sul pilastro prevede:

- a. rimozione del rivestimento;
- b. realizzazione di cerchiatura come da disegno esecutivo allegato; gli angolari verticali sono fissati alla struttura con tasselli $\varnothing 18$ ad alta resistenza per c.a.; i piatti orizzontali vengono poi saldati sugli angolari verticali.
- c. realizzazione di intonaco armato della parte interessata dall'intervento;
- d. tinteggio con smalto previa mano di fondo della parte interessata dall'intervento.

Intervento sulla trave:

Per evitare lo spostamento laterale ed il rischio di ribaltamento della trave si inseriscono quattro piatti, due esterni e due interni collegati fra loro utilizzando i fori che sono presenti nel pilastro e nelle travi con barra $\varnothing 20$ ad alta resistenza (Foto 1).

Foto 1

