

PILASTRO 10

Descrizione dell'intervento

Pilastro posto sulla parete Nord del fabbricato. (Foto 1)

L'intervento sul pilastro prevede:

- a. Realizzazione di cerchiatura come da disegno esecutivo allegato; gli angolari verticali sono fissati alla struttura con tasselli $\varnothing 18$ ad alta resistenza per c.a.; per gli angolari esterni si prevede un taglio in verticale per consentire di inserire per 50 mm l'angolare all'interno della muratura; gli angolari orizzontali e i piatti sono poi saldati sugli angolari verticali;
- b. realizzazione di intonaco armato della parte interessata dall'intervento;
- c. tinteggio con smalto previa mano di fondo della parte interessata dall'intervento.

Intervento sulla trave:

Non si prevedono interventi sulla trave essendo presente un staffaggio che collega la trave con il pilastro esterno che ne impedisce sia lo spostamento laterale sia lo spostamento secondo l'asse della trave. (Foto 2)

Foto 1



Foto 2

